

Infraurakat 2024

Luonnos 27.11.2023 pp

						Alustavat ajankohdat		Huom!
	Lisätieto / täsmennys	Muut osapuolet	valvonta	Suunniteltu kilpailutusajankohta	Hankintapäätös	Rakentamisaika	Selonotto	
Urakka 1	Mt140 keskisaarekkeen uusiminen (ELY-tie)	plv 990 - 1380 (ELY:n toteuttamissopimus)	ELY	avoim	12.3.2024	max. 12 vkoa aikaikkunassa 1.5. - 30.9.	avoim	
Urakka 2	Salotien alue Heikinkujan pysäköintijärjestelyt	Sisältää vesihuollon rakentamista Kadun levennys + erillinen autopaikoitusalue	Nivos Vesi ja Lämpö Oy	Ramboll	15.1.2024 - 26.2.2024	12.3.2024 1.5. - 2.9.2024 1.7.- 5.8.2024	vko 9 (27. ja 28.2 ip)	
Urakka 3	Kenkäkalliontien klv Ojamäentie	jk/pp rakentaminen, vähäisiä muutoksia ajoradalla Katusuunnitelma nähtävillä, kokoojakatu n. 150m		Ramboll	15.1. - 26.2.2024	12.3.2024 1.5. - 28.10.2024	vko 9 (27. ja 28.2 ap)	
Urakka 4	Vanha Porvoontie Vanhan Porvoontien sillat	Kadun saneeraus vanha jk/pp sillan korjaus ja ajoratasillan uusiminen	Nivos Vesi ja Lämpö Oy ELY:n lausunto vesiluvan tarpeesta	Welado	1.12.2023 - 29.1.2024	13.2.2024 4.3. - 25.11.2024	31.1.2024	kevyenliikenteen kulku? aikarajoitteet ELY, ks. lausunto
Urakka 5	Kaakkumäenraitin silta	Vanhan pioneerisillan purku, uusi puusilta, vesihuollon rakentamista	ELY:n lausunto Nivos Vesi ja Lämpö Oy	Welado	1.12.2023 - 29.1.2024	13.2.2024 4.3. - 5.8.2024	31.1.2024	aikarajoitteet ELY, ks. lausunto
Urakka 6	Matinmäentien leikkipuiston uusiminen Koivupuiston leikkipuisto	pääosin leikkivälineiden uusimista pääosin leikkivälineiden uusimista		Omana työnä		12.3.2024 aikaikkunassa 1.5. - 30.8.2024 4 vkoa 6 vkoa		
Muut urakat	Lempivaaran vihertyöt Yhteysreitti paloasemalta Anttilaan Litu 1: Vanha Porvoontie - Isonniityntien suojatie Litu 2: Leppämaantien puistokäytävä ja suojatie	ks. vaiheistuskartta, vaiheet 1,2 ja 3 katujen vihertyöt kivituhkapintainen klv Keskisaarekkeen rakentaminen, ajoradan levennys Kivituhkapintainen puistokäytävä, suojatie kokoojakulle, hidaste	ELY toteuttamissopimus	avoim				Riihenmäen raitti
Päällystysurakka	Roinilanpellon alueen jk/pp							