

Raportti teknisen hankkeiden toteutumisesta 2024

Tammi-maaliskuu 2024

Hankeryhmä	Hankenimi	Tavoitteellinen toteutusaika	Toteuma	Valmiusvaihe	Lisätiedot
Toimitilapalvelujen investoinnit	Kirkonkylän koulun viipaleen vesikaton maalaus (ei toteutusta vuonna 2024)	kesä-elo		0 %	Tämän hankkeen toteutus siirtyy vuodelle 2025. Käyttämättä jäävällä määrärahalta toteutetaan Saaren koulun ja Nummistien koulun yllättävien vesikattowotojen korjaukset.
	Riihenmäen koulun Kotitalousluokkien muutostyöt	kesä-elo		0 %	
	Hirvihaaran koulun piha-alueen asfaltoinnin uusinta (ei toteutusta vuonna 2024)	kesä-elo		0 %	Tämän hankkeen toteutus siirtyy vuodelle 2025. Käyttämättä jäävällä määrärahalta toteutetaan Saaren koulun ja Nummistien koulun yllättävien vesikattowotojen korjaukset.
	Kirkonkylän koulun piha-alueen asfaltoinnin uusinta	kesä-elo		0 %	
	Kunnantalon palvelukäytävän huoneiden äänieristäminen (desibeliovet)	kesä-joulu		0 %	
	Kunnantalon kulunvalvonnan uusiminen (ei toteuteta vuonna 2024)	kesä-joulu		0 %	Tämän hankkeen toteuttaminen siirtyy vuodelle 2025. Käyttämättä jäävät määrärahat käytetään monitoimitalon kulunvalvontaan / lukitusmuutoksiin.
	Monitoimitalon vanhan ladon purku ja alueen täyttö/tasaus (toteutus käyttötaloudesta)	kesä-elo		0 %	Toteutetaan käyttötalouden määrärahoista.
	Monitoimitalon pyöräparkki ja invaluisika	huhti-syys		0 %	
	Monitoimitalon kulunvalvonnan uusiminen	kesä-elo		0 %	
	Myllytontun päiväkotin lattiapintojen korjausta ja seinien maalausta	touko-syys		0 %	
	Seurojentalon ulkoalueiden muutostyöt	touko-syys		0 %	
	Terveyskeskuksen kulunvalvonnan uusiminen (ei toteuteta vuonna 2024)	heinä-joulu		0 %	Tämän hankkeen toteuttaminen siirtyy vuodelle 2025. Käyttämättä jäävät määrärahat käytetään monitoimitalon kulunvalvontaan / lukitusmuutoksiin.
	Valittuihin kohteisiin tehdään sisäilmakorjausta (varaus) > Terveyskeskus	tammi-joulu		0 %	
	Myllymäen koulun peruskorjaus	syys-joulu		0 %	Hanke odottaa tilatarveselvityksen valmistumista ja päätöksentekoa.
	Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen	tammi-elo		50 %	
	Seurojentalon narikka ja varastoalueen peruskorjaus	tammi-joulu		15 %	
	Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen (ei toteuteta 2024)	kesä-elo		0 %	Tämän hankkeen toteutus siirtyy vuodelle 2025. Käyttämättä jäävällä määrärahalta toteutetaan Saaren koulun ja Nummistien koulun yllättävien vesikattowotojen korjaukset.
	Saaren koulun vesikaton kunnostus (uusi)		0	50 %	
	Nummistien koulun vesikaton kunnostus (uusi)		0	0 %	
	Energian säästötoimenpiteet	kesä-loka		0 %	

Selitteet värimerkinnöille

- Toteutuksessa oleva, aikataulussa oleva hanke
- Aikataulusta myöhässä oleva hanke.
- Hanketta ei toteuteta tänä vuonna investointimäärärahoista.