

Raportti teknisen hankkeiden toteutumisesta 2024

Kesäkuu

Hankeryhmä	Hankenimi	Kohde	Tavoitteellinen toteutus-aika	Toteuma	Valmiusvaihe	Lisätiedot
Kuntatekniikan investoinnit	Hyökännummen alueen kuivatus	Keskusta	touko-marras		10 %	
	Pienet liikenneturvallisuuskohteet	Erikseen määriteltävät kohteet vuosittain	touko-marras, uusi aika elo-joulu		0 %	
	MT140 keskisaarekkeen uusiminen (ELY-tie)	Keskusta	kesä-elo, uusi touko-elokuu		80 %	
	Roinilanpellon alueen kadun rakentaminen	Keskusta	touko-syys, uusi elo-lokakuu		0 %	
	Salotien alueen kadun rakentaminen	Keskusta	huhti-syys		80 %	
	Paloasema- Anttila kevyen liikenteen yhteysreitti	Keskusta	touko-loka, uusi aika elo-		0 %	
	Kenkäkallion- ja -pellontien klv	Keskusta	huhti-loka		50 %	
	Hirvhaarantie klv	Hirvhaaran kylä	helmi-loka		50 %	
	Päälylstystyöt	Erikseen määriteltävät kohteet vuosittain	kesä-syys		0 %	
	Katuvalaistus	Erikseen määriteltävät kohteet vuosittain	touko-loka		20 %	
	Pienet täydennysrakennuskohteet	Erikseen määriteltävät kohteet vuosittain	touko-loka		30 %	
	Ojamäentie	Keskusta	huhti-loka		10 %	
	Vanha Porvoontie	Keskusta	maalis-marras		40 %	
	Vanhan Porvoontien sillat	Keskusta	maalis-marras		50 %	
	Kaakkumänraitin silta	Keskusta	maalis-elo (aloius huhtikuussa)		70 %	
	Heikinkujan pysäköintijärjestelyt	Keskusta	kesä-elo (aloius toukokuussa)		90 %	
	Lempivaaran vihertyöt	Keskusta	touko-syys		10 %	
	Matinmäentie leikkipuisto (ei toteutusta)	Keskusta	touko-syys (kesäkuussa aloitus)		0 %	
	Koivupuiston leikkipuisto	Keskusta	touko-syys (elokuussa aloitus)		0 %	
	Pienet puistojen ja leikki- paikkojen parannustoimenpiteet	Erikseen määriteltävät kohteet vuosittain (aidan)		0	20 %	
	Varja Ataljee	Keskusta	koko vuosi		valmis	

Selitteet värimerkinnöille

- Toteutuksessa oleva, aikataulussa oleva hanke
- Aikataulusta myöhässä oleva hanke
- Hanketta ei toteuteta tänä vuonna investointinäärärahoista.