

Raportti teknisen hankkeiden toteutumisesta 2024

Kesäkuu

Hankeryhmä	Hankenimi	Kohde	Tavoitteellinen toteutus-aika	Toteu- ma	Valmius- vaihe	Lisätiedot
Toimitilapalvelujen investoinnit	Kirkonkylän koulun viipaleen vesikaton maalaus (ei toteutusta vuonna 2024)	Kirkonkylän koulu	kesä-elo		0 %	Tämän hankkeen toteutus siirtyy uudelle 2025. Käyttämättä jäävällä määrärahalla toteutetaan Saaren koulun ja Nummistien koulun yllättävien vesikattovuotojen korjaukset.
	Riihenmäen koulun Kotitalousluokkien muutostyöt	Riihenmäen koulu	kesä-elo		valmis ✓	
	Hirvihaaran koulun piha-alueen asfaltointin uusinta (ei toteutusta vuonna 2024)	Hirvihaaran koulu	kesä-elo		0 %	Tämän hankkeen toteutus siirtyy uudelle 2025. Käyttämättä jäävällä määrärahalla toteutetaan Saaren koulun ja Nummistien koulun yllättävien vesikattovuotojen korjaukset.
	Kirkonkylän koulun piha-alueen asfaltointin uusinta	Kirkonkylän koulu	kesä-elo		valmis ✓	
	Kunnantalon palvelukäytävän huoneiden äänieristäminen ( desibeliovet)	Kunnantalo	syys-joulu		0 %	
	Kunnantalon kulunvalvonnan uusiminen (ei toteuteta vuonna 2024)	Kunnantalo	kesä-joulu		0 %	Tämän hankkeen toteuttaminen siirtyy uudelle 2025. Käyttämättä jäävät määrärahat käytetään monitoimitalon kulunvalvontaan / lukitusmuutoksiin.
	Monitoimitalon vanhan ladon purku ja alueen täyttö/tasaus (toteutus käyttötaloudesta)	Monitoimitalo	kesä-elo		0 %	Toteutetaan käyttötalouden määrärahoista.
	Monitoimitalon pyöräparkki ja invaluiska	Monitoimitalo	huhti-syys		40 %	
	Monitoimitalon kulunvalvonnan uusiminen	Monitoimitalo	kesä-elo		40 %	
	Myllytontun päiväkodin lattiatointojen korjausta ja seinien maalausta	Myllytontun päiväkoti	heinäkuu		valmis ✓	
	Seurojentalon ulkoalueiden muutostyöt	Seurojentalo	kesä-heinä		80 %	
	Terveyskeskuksen kulunvalvonnan uusiminen (ei toteuteta vuonna 2024)	Terveyskeskus	heinä-joulu		0 %	Tämän hankkeen toteuttaminen siirtyy uudelle 2025. Käyttämättä jäävät määrärahat käytetään monitoimitalon kulunvalvontaan / lukitusmuutoksiin.
	Valittuihin kohteisiin tehdään sisäilmakorjausta (varaus) > Terveyskeskus	Valittuihin kohteisiin	tammi-joulu		70 %	
	Myllymäen koulun peruskorjaus	Myllymäen koulu	syys-joulu		0 %	Hanke odottaa tilatarveselvityksen valmistumista ja päätöksentekoa.
Toimitilapalvelujen käyttötalous	Autojen sähkölatauspaikkojen rakentaminen	Valittuihin kohteisiin	tammi-elo		50 %	
	Seurojentalon narikka ja varastoalueen peruskorjaus	Seurojentalo	helmi-joulu		50 %	
	Hyökännummen koulun sadekatoksen rakentaminen (ei toteuteta 2024)	Hyökännummen koulu	kesä-elo		0 %	Tämän hankkeen toteutus siirtyy uudelle 2025. Käyttämättä jäävällä määrärahalla toteutetaan Saaren koulun ja Nummistien koulun yllättävien vesikattovuotojen korjaukset.
	Saaren koulun vesikatkon kunnostus (uusi )	Saaren koulu		0	valmis ✓	
	Nummistien koulun vesikatkon kunnostus (uusi)	Nummistien koulu		0	20 %	
	Energian säästötoimenpiteet	Sääksjänen koulu > kunnantalo ja terveyskeskus	kesä-loka		20 %	
	Taikametsän päiväkodin rakennuksen purku (käyttötalous)	Taikametsän päiväkoti	kesä-elo		20 %	
	Monitoimitalon vanhan ladon purku (käyttötalous)	Monitoimitalo	kesä-elo		20 %	
	Sähkö-Poksin rakennuksen purku (käyttötalous)	Sähkö-Poksi	kesä-elo		20 %	
	Museo (Hirvihaaran rakennusten kunnostus	Museo (hirvihaara)	kesä		0 %	Tämän hankkeen toteutus siirtyy uudelle 2025 säästötoimenpiteenä.
	Kivistöntien ulkorakennuksen maalaus	Kivistöntie 2	kesä		0 %	Tämän hankkeen toteutus siirtyy uudelle 2025 säästötoimenpiteenä.
Varja piha-alueen kunnostus (jatkuu uodelta 2023)	Varja-Ataljee	kevät		80 %		



Selitteet värimerkinnille

- Toteutuksessa oleva, aikataulussa oleva hanke
- Aikataulusta myöhässä oleva hanke.
- Hanketta ei toteuteta tänä vuonna investointimäärärahoista.